



### Planning Oranjobuurt Dieren

FASE 1 excl. voorankondiging	
Fase 1c Wilhelminaweg	25-3-24 t/m 3-5-24
Fase 1d Wilhelminaweg	16-4-24 t/m 22-5-24
Fase 1e Wilhelminaweg	7-5-24 t/m 24-6-24
Fase 1f Wilhelminaweg	7-6-24 t/m 28-6-24
FASE 2 excl. voorankondiging	
Fase 2b Kon Sophiastraat/ pr. Beatrixlaan/kon. Mariastr+ Fase 2g kon. Mariastr	19-02-24 t/m 10-05-24
Fase 2c pr Beatrixlaan/kon. Julianalaan	12-03-24 t/m 07-06-24
Fase 2d pr Beatrixlaan	24-04-24 t/m 07-06-24
Fase 2e pr Bernardlaan	13-05-24 t/m 12-07-24
FASE 4 excl. voorankondiging	
Fase 4a Emmastraat	10-07-24 t/m 18-09-24
Fase 4b pr Hendrikstraat	26-08-24 t/m 01-11-24
FASE 5 excl. voorankondiging	
Fase 5a kon Mariestraat	03-10-24 t/m 22-11-24
Fase 5b pr. Margrietlaan	25-10-24 t/m 06-12-24
Fase 5c pr. Margrietlaan	13-11-24 t/m 13-12-24
Fase 5d pr. Margrietlaan	27-11-24 t/m 19-12-24
FASE 6 excl. voorankondiging	
Fase 6a Buitensingel	18-6-24 t/m 21-8-24
Fase 6b Buitensingel	8-7-24 t/m 19-9-24
Fase 6c Buitensingel	2-9-24 t/m 31-10-24
Fase 6b Buitensingel	10-10-24 t/m 19-12-24

\* Maximaal opgebroken weggedeelte per subfase max. 75m<sup>2</sup>.  
Overig in menggranulaat of bestaande verharding


  
 't Holland 11  
 6921 GX Duiven  
 Postbus 14  
 6920 AA Duiven  
 Telefoon  
 0316-261944  
 www.liemerswegenbouw.nl  
 info@liemerswegenbouw.nl

Opdrachtgever: **Gemeente Rheden**

**Reconstructie Oranjobuurt Dieren**  
Fasering

Tekeningnummer: 20313-001	Datum: 22-04-2024	Getekend: S. Ulrich	Schaal: Nvt.
Status: Definitief	Gecontroleerd: J. van Deursen	Formaat: A2	

**OVERZICHT**  
Schaal: Nvt.